

क्र.स.	योजनको नाम र स्थान	नपा अनुदान	जनश्रमदान	लागत अनुमान	सम्झौता मिति	काम सुरु मिति	सम्पन्न मिति	भुक्तानी भएको रकम	भौतिक प्रगति तथा उपलब्धि	भुक्तानी मिति	जिम्मेवारी व्यक्ति/संस्था
वित्तीय समानीकरण अनुदान											
1	दलित बस्ति कृषि कार्यक्रम वडा नं.- ८,भीनपा	२००,०००	१४५,०००	३४५,०००	०२/२८/२०७५	२०७५-०२-३०	०३/१३/२०७५	२००,०००		०३/२५/२०७५	उमा विश्वकर्मा-९८१८४३६८८९
2	कृषि उपजकेन्द्र निर्माण RRN संग साझेदारी भीनपा-८,भीनपा	२००,०००	२३४,९२५	१,४३४,९२५	०३/२१/२०७५	०३/२१/२०७५	०३/३१/२०७५	२००,०००	सामुदायिक भवन (१ गोटा)	०३/२७/२०७५	रन्जु मानन्धर -९८६४११२११४
3	वडारे बिमिरे सडक निर्माण आयोजना,भीनपा	२००,०००	५०,६१५	२५०,६१५	०९/१२/२०७४	०९/१४/२०७४	०९/३०/२०७४	२००,०००	नया ट्रयाक (१९५१.७५ मि)	१२/०६/२०७४	दुर्गा थापा -९८१६८५१६७७
4	सूचना एवं संचार(पुस्तकालय/होडिंग बोर्ड आदि) वडा नं.-२,भिमेश्वर	२००,०००	२६,०७८	२२६,०७८	०१/१९/२०७५	०१/२२/२०७५	२०७५-०२-२९	२००,०००	कार्यक्रम प्रकाशन (१ पटक)	०३/२९/२०७५	भीमसेन श्रेष्ठ -९८१४८२५४१७
5	भ्युटावर पूर्वाधार विस्तार तथा स्तरोन्नति,भीनपा	२,०००,०००	२३०,१८८	२,२३०,१८८	०१/०३/२०७५	०१/०४/२०७५	०३/१५/२०७५	२,०००,०००	सहरकी/कला संस्कृति/शौचालय भवन निर्माण (गोटा)	०३/२९/२०७५	नारायण बहादुर थापा - ९८४४५५४०६०
6	चम्पुजा पार्क स्तरोन्नति ,भीनपा	८००,०००	११७,८५१	९१७,८५१	०१/११/२०७५	०१/१५/२०७५	२०७५-०२-३१	८००,०००		०३/२६/२०७५	सोम मैया श्रेष्ठ -९८४९३८९५९५
7	वृन्दावन पार्क निर्माण,भीनपा	३००,०००	६३,४६७	३६३,४६७	०१/०७/२०७५	०१/०८/२०७५	०१/३१/२०७५	३००,०००	शहरी/कला संस्कृति/शौचालय भवन निर्माण (गोटा)	०३/२४/२०७५	प्रकाश श्रेष्ठ -९८४३६६५०८३
8	पानिघाट पिपलडाँडा ग्रामिण सडक निर्माण ,भीनपा(सुस्पक्षेमावती)	३००,०००	५३,८५३	३५३,८५३	०९/१३/२०७४	०९/१४/२०७४	०९/३०/२०७४	३००,०००		१२/०८/२०७४	नारायण प्रसाद शिवाकोटी(क)- ९८४९४८६६७२
9	दामुना मानेटार सडक स्तरोन्नति आयोजना ,भीनपा	४००,०००	१००,४०४	५००,४०४	०९/१३/२०७४	०९/१४/२०७४	०९/३०/२०७४	४००,०००		११/२७/२०७४	अमित लामा -९८४४१८६०७६
10	मन्जुश्री पार्क स्तरोन्नति ,भीनपा	१,०००,०००	१२५,५९६	१,१२५,५९६	०१/०७/२०७५	०१/०८/२०७५	२०७५-०२-३१	१,०००,०००	सहरकी/कला संस्कृति/शौचालय भवन निर्माण (गोटा)	०३/२६/२०७५	इन्द्रलाल श्रेष्ठ -९८४४०६१६१८
11	पुरानो बजार पशुपति मन्दिर स्तरोन्नति ,भिमेश्वर	५००,०००	११४,८८०	६१४,८८०	०१/१९/२०७५	०१/२०/२०७५	२०७५-०२-३०	५००,०००	नयाँ निर्माण (१ गोटा)	०३/२९/२०७५	बिपिन श्रेष्ठ -९८४४०६११००
12	सिमटोल च्यानडाँडा रानीपोखरी सडक अयोजना ,भीनपा	२००,०००	५२,९५३	२५२,९५३	०९/१४/२०७४	०९/१५/२०७४	०९/३०/२०७४	२००,०००		११/२३/२०७४	ज्ञान बहादुर तामाङ- ९७४१४८५८०९
13	देउराली सहर्पा सडक आयोजना सङ्घीय संरचना तथा पु.वि.का.कार्यक्रम ३०००००.०० समावेश,भीनपा	५००,०००	१४०,०२९	६४०,०२९	०९/१४/२०७४	०९/१५/२०७४	०९/३०/२०७४	८००,०००		०३/२४/२०७५	पुस्कर कुसुले -९८४४३०३५६५
14	देउराली पानीघाट सडकदेखि पहरे मसानडाँडा शाखा सडक निर्माण वडा नं.- १,भीनपा	३००,०००	५३,७९०	३५३,७९०	०९/२८/२०७४	०९/२८/२०७४	११/१५/२०७४	३००,०००		१२/२८/२०७४	टेक बहादुर थामी - ९६१४९२६५१६
15	बाँसघारी टोपर फसिलुड रामेडाँडा ग्रामिण सडक निर्माण वडा नं.१,भीनपा	३००,०००	५२,९२४	३५२,९२४	०९/०६/२०७४	०९/०७/२०७४	०९/३०/२०७४	३००,०००		१२/१६/२०७४	असोक कुमार थामी - ९८४४०११४७२

क्र.स.	योजनको नाम र स्थान	नपा अनुदान	जनश्रमदान	लागत अनुमान	सम्झौता मिति	काम सुरु मिति	सम्पन्न मिति	भुक्तानी भएको रकम	भौतिक प्रगति तथा उपलब्धि	भुक्तानी मिति	जिम्मेवारी व्यक्ति/संस्था
16	पानीघाट-बोसिम्पा-सुन्द्रावती सडक वडा नं.१,भीनपा	३००,०००	५५,०५०	३५५,०५०	०९/२३/२०७४	०९/२७/२०७४	१०/२७/२०७४	३००,०००		०९/२७/२०७५	सीताराम शिवाकोटी-९८४१४२८७२२
17	देउराली-कातिके सडक निर्माण वडा नं.१,भीनपा	३००,०००	५४,०४३	३५४,०४३	०९/१७/२०७४	०९/२०/२०७४	१०/१०/२०७४	३००,०००		०३/२५/२०७५	सिताराम शिवाकोटी - ९८६०९३६६८२
18	राम्पा डोकथली सडक वडा नं.२ र चिसापानी सडक वडा नं २ जम्मा रकम रु. ५०००००.००,भीनपा	५००,०००	१२५,३२०	६२५,३२०	११/१०/२०७४	११/१३/२०७४	१२/३०/२०७४	५००,०००		०३/२०/२०७५	धन कुमार थामी - ९८४४३०२४६३
19	गंगरस सीडकुचा सडक वडा नं.२,भीनपा	२५०,०००	६१,५७८	३११,५७८	११/०९/२०७४	११/१३/२०७४	१२/१३/२०७४	२५०,०००		०३/२४/२०७५	धन बहादुर थामी - ९८६९५३८०४०
20	सिंहवन रेडक्रस भवन बाटो वडा नं.२,भीनपा	२००,०००	३४,१०६	२३४,१०६	१०/२२/२०७४	१०/२४/२०७४	११/२४/२०७४	२००,०००	नयाँ निर्माण (मि)	०९/२०/२०७५	रामकृष्ण श्रेष्ठ -९८४४०६७१६६
21	दोलखा बजार सडक ढल निर्माण र गोरेटो बाटो ढल मर्मत योजना वडा नं.२ को एउटै योजनामा समावेस गरेको वडाको सिफारिस अनुसार,भिमेश्वर	२००,०००	१०१,९२५	३०१,९२५	०१/२०/२०७५	०१/२१/२०७५	२०७५-०२-३०	४००,०००	सहरकी/कला संस्कृति/शौचालय भवन निर्माण (१ गोटा)	०३/२४/२०७५	राकेश श्रेष्ठ -९८४१०१७६७७
22	डाँडागाउँ खेलाप सडक वडा नं.२,भीनपा	२००,०००	४१,७९९	२४१,७९९	१२/३०/२०७४	०१/०१/२०७५	०१/२५/२०७५	२००,०००		०३/२४/२०७५	तिर्थ बहादुर तामाङ-९८४९२३९९२६
23	दोलखा कृषि सडक वडा नं.२,भीनपा	२५०,०००	६१,३४४	३११,३४४	१२/१६/२०७४	१२/१८/२०७४	०१/१८/२०७५	२५०,०००		०३/२२/२०७५	सन्तोष श्रेष्ठ -९८४३६९०६३७
24	डिलढुंगा राम्पा सडक वडा नं.२,भीनपा	३००,०००	७५,३०६	३७५,३०६	११/११/२०७४	११/१३/२०७४	१२/१५/२०७४	३००,०००		०३/२२/२०७५	कृष्ण बहादुर थामी - ९८४९२८९५२८
25	गोलेगाउँ सियौडाँडा सडक वडा नं.२,भीनपा	२५०,०००	४०,९९८	२९०,९९८	१०/१७/२०७४	१०/२१/२०७४	११/१५/२०७४	२५०,०००		०३/२४/२०७५	हिरा श्रेष्ठ मास्के - ९८४९२४८१६८
26	खेलाप तामाकोशी/नेगल सडक वडा नं.२,भीनपा	२००,०००	४६,६४२	२४६,६४२	०१/०७/२०७५	०१/०८/२०७५	०१/३१/२०७५	२००,०००		०३/२४/२०७५	सन्त बहादुर थामी - ९८४०२०४८७५
27	तिखातल खानेपानी गोरेटो बाटो सडक वडा नं.२,भीनपा	२००,०००	५१,५३८	२५१,५३८	१२/१६/२०७४	१२/१८/२०७४	०१/१८/२०७५	२००,०००		०३/२१/२०७५	भिम बहादुर योगी - ९८४१६०२७४१
28	जोल्डुम गुमडाँडा खाकपोक सडक वडा नं.२,भीनपा	५००,०००	८८,४९७	५८८,४९७	११/२०/२०७४	११/२४/२०७४	१२/३०/२०७४	५००,०००		०२/०९/२०७५	सोम कृष्ण श्रेष्ठ - ९८४१२०८९८२
29	नागी खैदल सडक वडा नं.३,भीनपा	५००,०००	१०६,३८६	६०६,३८६	०१/०५/२०७५	०१/०७/२०७५	०२/१५/२०७५	५००,०००		०३/२४/२०७५	सुवास रिमाल -९८५१०५९१४५
30	अनाथालय ढाँडखर्क सडक वडा नं.३,भीनपा	५००,०००	१०६,७०३	६०६,७०३	११/१५/२०७४	११/१९/२०७४	१२/३०/२०७४	५००,०००		०३/२६/२०७५	मोहन बहादुर रिजाल - ९८४४००२०६२
31	न.पा. कार्यलय-पखाटोल सडक वडा नं.३,भीनपा	५००,०००	१०९,२२६	६०९,२२६	११/२१/२०७४	११/२३/२०७४	१२/३०/२०७४	५००,०००		०३/२४/२०७५	जानु श्रेष्ठ -९८४४३९८४२४
32	बाँसझाँग लप्टनको चौतारो सडक वडा नं.३,भीनपा	५००,०००	८७,३७६	५८७,३७६	११/१५/२०७४	११/१६/२०७४	१२/१८/२०७४	५००,०००		०३/२५/२०७५	रामशरण थापा -९८४३४९०२६५
33	छोरोल्पा रातमाटे सडक वडा नं.३,भीनपा	२००,०००	३५,९९१	२३५,९९१	११/१५/२०७४	११/१६/२०७४	१२/१८/२०७४	२००,०००		२०७५-०२-३०	डोल्मा तामाङ लामा - ९८४४०११७६९

क्र.स.	योजनको नाम र स्थान	नपा अनुदान	जनश्रमदान	लागत अनुमान	सम्झौता मिति	काम सुरु मिति	सम्पन्न मिति	भुक्तानी भएको रकम	भौतिक प्रगति तथा उपलब्धि	भुक्तानी मिति	जिम्मेवारी व्यक्ति/संस्था
34	क्याम्पस-गोले गाउँ सडक वडा नं.३,भीनपा	२००,०००	३४,५९९	२३४,५९९	१०/०२/२०७४	१०/०४/२०७४	१०/२९/२०७४	२००,०००	सडक नाली (१३८.२८ मि)	०३/२०/२०७५	बिर्ख बहादुर श्रेष्ठ - ९८१७८८४८७२
35	भालुकोला ढल मर्मत वडा नं.३,भीनपा	२००,०००	३६,०५३	२३६,०५३	०१/०२/२०७५	०१/०९/२०७५	०२/०९/२०७५	२००,०००		०१/२३/२०७५	गणेश कुमार श्रेष्ठ - ९८१४८४७५८९
36	चरिघ्यांग-देउराली बालगृह सडक वडा नं.३,भीनपा	२००,०००	३५,६२३	२३५,६२३	१०/२४/२०७४	१०/२८/२०७४	११/२८/२०७४	२००,०००		०२/०६/२०७५	अमृत बहादुर कुसुले - ९८४११९५९५६
37	नागी-राउतगाउँ सडक वडा नं.३,भीनपा	२००,०००	४३,०४३	२४३,०४३	२०७५-०२-२९	२०७५-०२-३०	०३/१४/२०७५	२००,०००		०३/२०/२०७५	गणेश बहादुर थापा - ९८५११५८९२५
38	भटमासे जिलु सडक वडा नं.४,भीनपा	४,०००,०००	७४९,२३६	४,७४९,२३६	१०/०३/२०७४	१०/०७/२०७४	११/३०/२०७४	४,०००,०००		०१/२३/२०७५	मेखराम मुगाती -९८४९७६३७५२
39	पिपलबोट बाट बलिश्वारा भिताघर निबोडी डाँडागाउँ सडक वडा नं.४,भीनपा	२००,०००	५८,०३०	२५८,०३०	१०/०९/२०७४	१०/१०/२०७४	१०/२४/२०७४	२००,०००		०१/२४/२०७५	उमेश घतानी -९८४४३०३१२०
40	भटमासे इकोपार्क सार्किश्वारा सडक वडा नं.४,भीनपा	२००,०००	५१,६२५	२५१,६२५	१०/२१/२०७४	१०/२४/२०७४	११/२४/२०७४	२००,०००		०२/०९/२०७५	धन बहादुर के.सी.- ९८४४४६९५६०
41	पेट्रोलपम्प पुरानोचौर सडक वडा नं.४,भीनपा	२००,०००	४९,९९४	२४९,९९४	१०/०२/२०७४	१०/०४/२०७४	१०/२९/२०७४	२००,०००		१२/०६/२०७४	राज अछामी -९८४४२३९५२६
42	पुरानोचौर भटमासे सडक नं.४,भीनपा	२००,०००	३४,२०८	२३४,२०८	०९/२४/२०७४	०९/२७/२०७४	१०/२७/२०७४	२००,०००		१२/०६/२०७४	डिल्ली सापकोटा-९८४४४६६४६६
43	पुरानोचौर गोवर्धन सेतिदेबी सडक वडा नं.४,भीनपा	२००,०००	५०,४३०	२५०,४३०	१०/१२/२०७४	१०/१३/२०७४	१०/२९/२०७४	२००,०००		१२/१२/२०७४	भारत बुढाथोकी-९८५११९३५५८
44	डबली गल्लि माथि सडक वडा नं.४,भीनपा	३००,०००	५४,६५७	३५४,६५७	१०/०७/२०७४	१०/०९/२०७४	१०/२९/२०७४	३००,०००	नया ट्रयाक (५४०.०० मि)	१२/१२/२०७४	कृष्ण बहादुर श्रेष्ठ - ९८४४२३७२५८
45	विसाउना सुइरे च्यानडाँडा सडक निर्माण आयोजना वडा नं.६,भीनपा	३००,०००	७५,९९३	३७५,९९३	०९/१६/२०७४	०९/१७/२०७४	१०/१०/२०७४	३००,०००		१२/२८/२०७४	राम बहादुर तामाङ- ९८०८००२८००
46	निबोडी सेतिदेबी भीरमुनी चेतनशील सडक वडा नं.४,भीनपा	२००,०००	५६,२७५	२५६,२७५	१०/११/२०७४	१०/१२/२०७४	१०/२९/२०७४	२००,०००		०३/२२/२०७५	मान बहादुर बुढाथोकी- ९७४४०३४१३२
47	ओख्रेनी देउराली सडक वडा नं.४,भीनपा	२००,०००	४४,०४८	२४४,०४८	१०/०९/२०७४	१०/१२/२०७४	११/१२/२०७४	२००,०००		१२/१५/२०७४	अमृत बहादुर चौलागाई- ९८२३२७३७८२
48	ढाँडघर सेतिदेबी नागथान भटमासे सडक वडा नं.४,भीनपा	२५०,०००	७४,३१२	३२४,३१२	११/२०/२०७४	११/२२/२०७४	१२/१५/२०७४	२५०,०००		०२/०१/२०७५	गोविन्दराज सापकोटा- ९८४१२५७६३४
49	जिलु गोवर्धन श्वारा तिखेढुंगा सडक वडा नं.४,भीनपा	२००,०००	५०,३४४	२५०,३४४	११/१५/२०७४	११/१६/२०७४	१२/१६/२०७४	२००,०००		१२/२८/२०७४	कृष्ण बहादुर बसेल - ९८६५६५२५७०
50	पिपलबोट मिलघुम्ती सडक वडा नं.४,भीनपा	२००,०००	५०,३१६	२५०,३१६	१०/०२/२०७४	१०/०३/२०७४	१०/२९/२०७४	२००,०००		२०७५-०२-३०	बुद्धि प्रसाद सापकोटा - ९८६०९३६९०४
51	अनाथालय महाकाल सडक वडा नं.५,भीनपा	३,०००,०००	५४५,११५	३,५४५,११५	१०/२२/२०७४	१०/२६/२०७४	१२/३०/२०७४	३,०००,०००		०३/१९/२०७५	जगन्नाथ बस्नेत - ९७५४२०१३२७
52	अनाथालय गाईघाट सडक वडा नं.५,भीनपा	३,०००,०००	४९६,२११	३,४९६,२११	१०/२९/२०७४	११/०५/२०७४	०१/३१/२०७५	३,०००,०००		०३/२४/२०७५	राजकुमार थापा -९८४४००००५४

क्र.स.	योजनको नाम र स्थान	नपा अनुदान	जनश्रमदान	लागत अनुमान	सम्झौता मिति	काम सुरु मिति	सम्पन्न मिति	भुक्तानी भएको रकम	भौतिक प्रगति तथा उपलब्धि	भुक्तानी मिति	जिम्मेवारी व्यक्ति/संस्था
53	भीमसेनथान माथिल्लो डाँडाघर बाँसथान सडक (आगे जयले धरमघर कृषि सडकको रकम रकमान्तर गरेको)वडा नं ५,भीनपा	३००,०००	५८,०३४	३५८,०३४	०३/०४/२०७५	०३/०५/२०७५	०३/२३/२०७५	३००,०००	माटोको जग खाने काम (९८.५० घन मिटर) सोलिंग (घमी) (९८.५० घन मिटर)	०३/२४/२०७५	हरि बहादुर कार्की - ९८१७८०२२५३
54	जफती माथिल्लो कातिके सडक वडा नं.५, भीनपा	५००,०००	९६,८७२	५९६,८७२	१०/२५/२०७४	१०/२७/२०७४	११/३०/२०७४	४९२,८६२		०१/२०/२०७५	गंगा बहादुर बुढाथोकी- ९८६४०००६७०
55	किराँतीछाप भोगटेघारी सडक वडा नं.५,भीनपा	३००,०००	६४,२८२	३६४,२८२	११/२१/२०७४	११/२५/२०७४	१२/३०/२०७४	३००,०००		०३/१९/२०७५	जनक कार्की -९८०८९३९५९९
56	बुडाभीमसेन मा.वि.सडक नाली निर्माण वडा नं.५,भीनपा	२००,०००	३६,५७१	२३६,५७१	१२/०७/२०७४	१२/११/२०७४	०१/११/२०७५	२००,०००		०३/२७/२०७५	राजन कार्की -९८४४०६०२१४
57	किराँतीछाप-झुलढुंगा-सतरी गोलाई सडक वडा नं.५, भीनपा	३००,०००	४९,००८	३४९,००८	०९/२६/२०७४	०९/३०/२०७४	१०/२९/२०७४	३००,०००		०१/३०/२०७५	रामशरण श्रेष्ठ -९७४१०१८५८१
58	डाँडागाउँ पात्लाधारा भीरमुनी सडक वडा नं.५,भीनपा	३००,०००	७५,८९५	३७५,८९५	१०/०७/२०७४	१०/०९/२०७४	१०/२९/२०७४	३००,०००		१२/१४/२०७४	अशोक बस्नेत -९८४४१९६७५४
59	ओलीगाउँ भष्मे थापाटोल सडक वडा नं.५,भीनपा	४००,०००	८२,३०३	४८२,३०३	११/१५/२०७४	११/१९/२०७४	१२/३०/२०७४	४००,०००		०३/१७/२०७५	अम्बर बहादुर के.सी.- ९८४४४२७२००
60	पारीपाखा-डगल्फु-स्वरा सडक वडा नं.५,भीनपा	२००,०००	३९,७८६	२३९,७८६	११/१६/२०७४	११/१८/२०७४	१२/३०/२०७४	२००,०००		०२/०६/२०७५	गोपी विस्वकर्म-९८४४२४७५६९
61	मथानी भष्मे सडक वडा नं ५,भीनपा	२००,०००	५०,००५	२५०,००५	१०/२१/२०७४	१०/२२/२०७४	११/१५/२०७४	२००,०००		०३/२९/२०७५	रुद्र प्रसाद सुबेदी - ९८४४०००१४०
62	पात्लाको धारो डाँडागाउँ करंगे सडक वडा नं.५,भीनपा	२००,०००	५०,४५५	२५०,४५५	१०/०७/२०७४	१०/०९/२०७४	१०/२९/२०७४	२००,०००		०२/०७/२०७५	राधाकृष्ण भुजेल - ९८६४००४८०२
63	कमिनिचौर महेन्द्रोदय मा.वि.मिलघुम्ती सडक वडा नं.५,भीनपा	६५०,०००	९८,३५६	७४८,३५६	१०/२०/२०७४	१०/२८/२०७४	१२/१५/२०७४	६५०,०००		०३/२४/२०७५	नारायण बहादुर के.सी.- ९८१९८१४५६८
64	कमिनिचौर हलढुंगा सडक नाली निर्माण वडा नं.५,भीनपा	४००,०००	६६,२१९	४६६,२१९	१०/२९/२०७४	११/०३/२०७४	१२/१५/२०७४	४००,०००		१२/२६/२०७४	ज्ञान बहादुर खड्का - ९८४४०६१४८५
65	भीमसेनथान-माथिल्लो डाँडाघर-बाँसथान सडक वडा नं.५,भीनपा	२५०,०००	५३,५११	३०३,५११	०३/१२/२०७५	०३/१२/२०७५	०३/१७/२०७५	२५०,०००	माटोको जग खाने काम (८३.५० घन मिटर)	०३/०४/२०७५	हरि बहादुर कार्की - ९८१७८०२२५३
66	जरेपानी/साउनेपधेरा खानेपानी तथा पोखरी निर्माण वडा नं.५,भीनपा	२००,०००	३६,२७२	२३६,२७२	०९/२३/२०७४	०९/२७/२०७४	१०/१५/२०७४	२००,०००	नयाँ निर्माण (१ गोटा)	०१/०५/२०७५	राजन थापा -९८४४२८९२२५
67	च्छो रोल्पा सलेश्वारा बिसौन बाल विकास नयाँ ट्याक वडा नं.६, भीनपा	२००,०००	५०,२९४	२५०,२९४	१०/२२/२०७४	१०/२३/२०७४	११/२३/२०७४	२००,०००		१२/१३/२०७४	प्रदीप तामाङ-९८६२३६७२५१
68	दामुना सिंहाराम सडक स्तरोनति वडा नं.७,भीनपा	२५०,०००	६५,२९०	३१५,२९०	०९/२४/२०७४	०९/२६/२०७४	१०/२६/२०७४	२५०,०००		०१/२७/२०७५	स्याङवो शेर्पा -९८६०६६९१२०
69	चितामथली रामजानकी सिंगटेचौर चिम्सेगाडे सडक वडा नं.६,भीनपा	१,५००,०००	३७४,९९२	१,८७४,९९२	०९/२६/२०७४	०९/२८/२०७४	११/३०/२०७४	१,५००,०००		०३/२४/२०७५	दिपक प्रसाद न्यौपाने- ९८४४४६५१८२

क्र.स.	योजनको नाम र स्थान	नपा अनुदान	जनश्रमदान	लागत अनुमान	सम्झौता मिति	काम सुरु मिति	सम्पन्न मिति	भुक्तानी भएको रकम	भौतिक प्रगति तथा उपलब्धि	भुक्तानी मिति	जिम्मेवारी व्यक्ति/संस्था
70	रमिते च्यासे च्यातखोर ओखरबोट सडक वडा नं.६,भीनपा	३००,०००	७५,२८३	३७५,२८३	१०/२१/२०७४	१०/२२/२०७४	११/१५/२०७४	३००,०००		०१/०७/२०७५	मानधोज लामा -९८४४०५९९८३
71	च्यानडाँडा देउराली सडक वडा नं. ६,भीनपा	४००,०००	१०१,४८४	५०१,४८४	१२/०४/२०७४	१२/०७/२०७४	१२/३०/२०७४	४००,०००	माटो कटिंग र सफा गर्ने (१००७.३० घन मिटर) सोलिंग (घमी) (४७.८८ घन मिटर)	०३/१९/२०७५	छेवाङ लामा -९८४४०६१४९४
72	मैदाने बिसौना घ्याडचौर सडक वडा नं. ६,भीनपा	३००,०००	७६,४१३	३७६,४१३	१०/१७/२०७४	१०/१९/२०७४	११/१९/२०७४	३००,०००		०३/२२/२०७५	बालकृष्ण बराल - ९८४४४२८४२२
73	पाटीखोला उखुबारी कुप्री सडक वडा नं. ६ र ७,भीनपा	३,०००,०००	७६१,८०९	३,७६१,८०९	१०/१७/२०७४	१०/१९/२०७४	१२/१५/२०७४	३,०००,०००		०३/२४/२०७५	शंकर बहादुर थापा - ९८५१०८८२२६
74	माझगाउँ-कुप्री ग्रामिण सडक स्तरोन्नति वडा नं. ७,भीनपा	३५०,०००	८०,१३१	४३०,१३१	१२/०१/२०७४	१२/०४/२०७४	०१/३१/२०७५	३५०,०००		०२/०२/२०७५	देबकी थापा -९८४४०६५७१०
75	कुप्री फुलुग तीनखले सडक नयाँ ट्याक वडा नं. ७,भीनपा	३००,०००	८१,५०६	३८१,५०६	०८/२६/२०७४	०८/२९/२०७४	०९/१०/२०७४	३००,०००		०३/२२/२०७५	शुदर्शन बस्नेत -९८१३०३७७७५
76	गैरीगाउँ भीरमुनी सडक वडा नं. ७,भीनपा	२००,०००	४५,३८५	२४५,३८५	११/१८/२०७४	११/२०/२०७४	१२/१५/२०७४	२००,०००		०२/२४/२०७५	आकाश बाबु मुग्राती - ९८५४०४५१५०
77	संसारी डाँडा पुरानोगाउँ सडक स्तरोन्नति वडा नं. ७,भीनपा	२००,०००	५३,५९८	२५३,५९८	०९/२६/२०७४	०९/२७/२०७४	१०/१५/२०७४	२००,०००		१२/१५/२०७४	सविना लामा -९८४४१९६०७५
78	फल्कुधनी गग्नेनी सडक स्तरोन्नति वडा नं. ७,भीनपा	४००,०००	१०३,५१९	५०३,५१९	०८/२९/२०७४	०९/०१/२०७४	०९/३०/२०७४	४००,०००		०२/२०/२०७५	राजु हमाल -९८४०२०८०९८
79	स्वास्थ्य चौकी गैराघर सडक वडा नं. ७,भीनपा	३००,०००	७६,१४३	३७६,१४३	१०/२८/२०७४	११/०३/२०७४	११/३०/२०७४	३००,०००		२०७५-०२-३१	जलन शाह-९८४४३०६०५२
80	देउराली डाँडा दहाल डिही सडक वडा नं. ७,भीनपा	२००,०००	५०,०४४	२५०,०४४	११/१३/२०७४	११/१४/२०७४	१२/१५/२०७४	२००,०००		०२/०१/२०७५	मेनुका तामाङ-९८६९४९८०८०
81	पात्ले घडेरी सडक वडा नं. ७,भीनपा	२००,०००	५३,५९८	२५३,५९८	१०/०९/२०७४	१०/१०/२०७४	१०/२९/२०७४	२००,०००		०१/०६/२०७५	वीर बहादुर श्रेष्ठ - ९८१४८२१२००
82	ओदी फुलवारी सडक वडा नं. ७,भीनपा	२००,०००	३९,७०५	२३९,७०५	११/१५/२०७४	११/१९/२०७४	१२/१९/२०७४	२००,०००		०३/२४/२०७५	हरिबोल बस्नेत -९८४३४७८८३६
83	मनेटार सिमलटोल सडक वडा नं. ७,भीनपा	२००,०००	५०,४२८	२५०,४२८	१०/०२/२०७४	१०/०३/२०७४	१०/२९/२०७४	२००,०००		१२/१३/२०७४	किरण शाह -९८४४३०४४६५
84	भुलभुले स्वास्थ्य चौकी सडक वडा नं. ७,भीनपा	२००,०००	४०,०३३	२४०,०३३	११/१३/२०७४	११/१४/२०७४	१२/१५/२०७४	२००,०००		०३/२४/२०७५	शंकर कार्की -९८५१०४९४०७
85	उखुबारी बाँके काउले सडक वडा नं. ७,भीनपा	८००,०००	१६६,३८१	९६६,३८१	११/१६/२०७४	११/२०/२०७४	१२/३०/२०७४	८००,०००		०३/२९/२०७५	नेत्र बहादुर खत्री -९८४४२८८७९३
86	स्यासी दारेगौडा चौतारागाउँ सडक वडा नं. ९,भीनपा	६००,०००	१५८,३९८	७५८,३९८	०९/२६/२०७४	०९/२७/२०७४	१०/१५/२०७४	५९९,७९०		११/२७/२०७४	जित बहादुर खत्री - ९८४१५९०१७१
87	ढाडसिम पोखरे गामनागी थलनागी भागे सडक वडा नं. ८,भीनपा	८००,०००	२०३,६६१	१,००३,६६१	१२/०७/२०७४	१२/१०/२०७४	०१/३१/२०७५	८००,०००		०३/२७/२०७५	गोर्ख बहादुर बस्नेत - ९८४४१८५७१३

क्र.स.	योजनको नाम र स्थान	नपा अनुदान	जनश्रमदान	लागत अनुमान	सम्झौता मिति	काम सुरु मिति	सम्पन्न मिति	भुक्तानी भएको रकम	भौतिक प्रगति तथा उपलब्धि	भुक्तानी मिति	जिम्मेवारी व्यक्ति/संस्था
88	चर्नावती मान्द्रा बेसिघर कृषिडाँडा प्रसाते ग्रामिण सडक वडा नं. ८,भीनपा	५००,०००	१२४,०६९	६२४,०६९	११/०३/२०७४	११/०४/२०७४	११/३०/२०७४	५००,०००		१२/२९/२०७४	अर्जुन बहादुर विश्वकर्मा-९८६१५९४१२२
89	थलनागी पोखरे भागे लामागाउँ ग्रामिण सडक वडा नं. ८,भीनपा	६००,०००	१२३,८४४	७२३,८४४	०१/०५/२०७५	०१/०६/२०७५	०२/१५/२०७५	६००,०००		०३/२५/२०७५	भोला बहादुर बस्नेत - ९८६५१२७०१७
90	मान्द्रा-खानीडाँडा-कार्कीगाउँ-यासा पत्लेखोला ग्रामिण सडक वडा नं ८,भीनपा	९५०,०००	२३८,०८३	१,१८८,०८३	११/०९/२०७४	११/१०/२०७४	१२/१५/२०७४	९५०,०००		०३/२५/२०७५	काजीमान गुभाजु - ९८०३९८४६८८
91	शिवपोखरी पुल वडा नं. ९,भीनपा	३००,०००	५४,३१६	३५४,३१६	११/२३/२०७४	११/२४/२०७४	१२/३०/२०७४	३००,०००		०३/२०/२०७५	हिमाल श्रेष्ठ -९८१८७२९२५१
92	पिंडालुबारी-सुर्के सडक वडा नं. ९,भीनपा	१,०००,०००	२५८,२०८	१,२५८,२०८	१०/२२/२०७४	१०/२३/२०७४	११/२३/२०७४	०		०३/०३/२०७५	टिका बहादुर खत्री - ९८४४१५४६०६
93	ओख्रे यान्मारा-सुर्के सडक वडा नं. ९,भीनपा	४५०,०००	१०६,०३३	५५६,०३३	१०/११/२०७४	१०/१३/२०७४	१०/२९/२०७४	४५०,०००		१२/२९/२०७४	टंक बहादुर श्रेष्ठ - ९८४३४१५२८९
94	अंगेरीडाँडा-भट्टेखोला सडक वडा नं. ९,भीनपा	५४७,०००	१०७,८७१	६५४,८७१	१०/०८/२०७४	१०/०९/२०७४	१०/२९/२०७४	५४७,०००		१२/२६/२०७४	भुपिन्द्र रेग्मी -९८४४३०२७००
95	धोद्रे-झिगान सडक वडा नं. ९,भीनपा	१,०००,०००	१८०,८२३	१,१८०,८२३	१०/२८/२०७४	१०/२९/२०७४	११/३०/२०७४	९९७,९९९		०१/२३/२०७५	जीत बहादुर तामाङ- ९७४११६५६८०
96	कालिदेबी-स्वारा सडक वडा नं. ९,भीनपा	४००,०००	१०३,२५८	५०३,२५८	११/२०/२०७४	११/२१/२०७४	१२/२१/२०७४	४००,०००		१२/२९/२०७४	हर्क बहादुर तामाङ- ९८०७६२३४४२
97	लोठसल्ला खेति प्रवर्द्धन भीनपा वडा नं. १,७,८ र ९,भीनपा	५००,०००	९५,०००	५९५,०००	०३/०४/२०७५	०३/०५/२०७५	०३/२५/२०७५	५००,०००	माटो जाँच (पटक)	०३/२५/२०७५	बलराम शिवाकोटी - ९७५४२०१५५८
98	घोक्सिला सिंचाइ तथा पोखरी निर्माण वडा नं.५,भीनपा	२००,०००	३६,०५९	२३६,०५९	०९/२८/२०७४	०९/२९/२०७४	१०/२९/२०७४	२००,०००	नयाँ निर्माण (१ गोटा)	१२/०५/२०७४	गणेश बहादुर श्रेष्ठ - ९८१६८६७७३८
99	च्यानडाँडा पाटी निर्माण वडा नं. ६,भीनपा	७००,०००	८८,८३३	७८८,८३३	१०/०३/२०७४	१०/०७/२०७४	१०/२९/२०७४	७००,०००	सहरकी/कला संस्कृति/शौचालय भवन निर्माण (१ गोटा)	०३/२४/२०७५	बाबुराम लामा -९८१७६२८८४५
100	लिसेपानी मसानघाट निर्माण वडा नं. ७,भीनपा	२००,०००	३३,०४०	२३३,०४०	११/१३/२०७४	११/१६/२०७४	१२/३०/२०७४	२००,०००		०३/१७/२०७५	पेमादोर्जे तामाङ-९८४४०६१५०८
101	होप मसानघाट निर्माण वडा नं. ७,भीनपा	२००,०००	३३,०४०	२३३,०४०	११/२१/२०७४	११/२७/२०७४	१२/३०/२०७४	२००,०००		०३/१८/२०७५	दल बहादुर लामा - ९८०७६३६३५८
102	कार्यालय क्यान्टिन,भीनपा	१,०००,०००	०	१,०००,०००	१०/१८/२०७४	१०/१८/२०७४	१२/३०/२०७४	१,०००,०००		०१/०५/२०७५	घनश्याम शिवाकोटी- ९८५११६१६५४
103	जेनेरेटर हाउस,भीनपा	५००,०००	०	५००,०००	०८/२६/२०७४	०८/२६/२०७४	१२/३०/२०७४	५००,०००	विद्ध्यलय भवन (गोटा)	०१/२६/२०७५	सरोक के.सी.-९८५११६१६५४
104	साविक वडा नं.४ शिशु स्याहार भवन निर्माण वडा नं.१ ,भीनपा	५००,०००	६४,१७९	५६४,१७९	११/१६/२०७४	११/१७/२०७४	१२/३०/२०७४	५००,०००	सामुदायिक भवन (१ गोटा)	०३/०४/२०७५	गणेश बहादुर -९८६४०००२७१
105	क्षेमावती खप्तड आश्रम ध्यान केन्द्र निर्माण वडा नं. १,भीनपा	२००,०००	३५,३४९	२३५,३४९	१२/०८/२०७४	१२/०९/२०७४	०१/१६/२०७५	२००,०००	सामुदायिक भवन (गोटा)	०३/२६/२०७५	केशव प्रसाद शिवाकोटी- ९८६५०४५२८०

क्र.स.	योजनको नाम र स्थान	नपा अनुदान	जनश्रमदान	लागत अनुमान	सम्झौता मिति	काम सुरु मिति	सम्पन्न मिति	भुक्तानी भएको रकम	भौतिक प्रगति तथा उपलब्धि	भुक्तानी मिति	जिम्मेवारी व्यक्ति/संस्था
106	भीमेश्वोर सांस्कृतिक भवन निर्माण भीनपा २, भीनपा	५००,०००	७९,८०९	५७९,८०९	१०/२९/२०७४	११/०१/२०७४	०१/१५/२०७५	५००,०००	सामुदायिक भवन (१ गोटा)	०३/२९/२०७५	दिपक नेपाली -९८४१९६८७६३
107	दिलदुंगा भवन वडा नं. २, भीनपा	१००,०००	२२,८१९	१२२,८१९	११/१३/२०७४	११/१६/२०७४	१२/१६/२०७४	१००,०००	सामुदायिक भवन (१ गोटा)	०३/२४/२०७५	नबिन गोले -९८१८३३७२०७
108	कुरादा भवन वडा नं. २, भीनपा	१००,०००	२०,२९२	१२०,२९२	१२/२७/२०७४	१२/२९/२०७४	०१/२९/२०७५	१००,०००	सामुदायिक भवन (१ गोटा)	०३/२७/२०७५	राम प्रसाद दहाल - ९८६१५९४०००
109	पिप्ले आमा समुह सामुदायिक भवन निर्माण भीनपा ४, भीनपा	२००,०००	३७,५३२	२३७,५३२	१०/०२/२०७४	१०/०५/२०७४	११/३०/२०७४	२००,०००	सामुदायिक भवन (१ गोटा)	१२/२९/२०७४	सरिता बुढाथोकी-९८१७६७०७५१
110	सेतीदेबी आमा समुह भवन निर्माण वडा नं. ५, भीनपा	२००,०००	४१,५६९	२४१,५६९	११/१६/२०७४	११/२०/२०७४	०१/१०/२०७५	२००,०००	सामुदायिक भवन (१ गोटा)	२०७५-०२-३०	कल्पना बुढाथोकी थापा - ९८४११८५५१६
111	घ्यावापानी समाज विकास भवन वडा नं. ६, भीनपा	२५०,०००	४९,३७३	२९९,३७३	१०/२८/२०७४	१०/२९/२०७४	११/३०/२०७४	२५०,०००	सामुदायिक भवन (१ गोटा)	१२/०१/२०७४	राम कृष्ण कार्की - ९८४४००१०४८
112	लप्सिबोटे सिंचाई वडा नं ३, भीनपा	३००,०००	५९,१०२	३५९,१०२	११/१८/२०७४	११/२०/२०७४	१२/३०/२०७४	३००,०००	मर्मत (१ गोटा)	०३/२४/२०७५	गोबिन्द प्रसाद अधिकारी- ९८४४१७५४५४
113	महादेवखोला महभौर कुप्री सिंचाई योजना वडा नं.७, भीनपा	३००,०००	४३,३८१	३४३,३८१	११/२२/२०७४	११/२४/२०७४	१२/३०/२०७४	३००,०००	मर्मत (१ गोटा)	०३/१८/२०७५	गोपाल बहादुर कार्की - ९८४१६४९०७३
114	भुतछहरा भष्मे उखुबारी सिंचाई योजना वडा नं.७, भीनपा	४००,०००	८५,१५४	४८५,१५४	११/२९/२०७४	११/३०/२०७४	०१/१५/२०७५	४००,०००	नयाँ निर्माण (१ गोटा)	०३/२८/२०७५	रमेश कार्की -९८४४२३५७१७
115	माने खानेपानी, क्षमावती वडा नं. १, भीनपा	२५०,०००	४२,८२२	२९२,८२२	०२/२३/२०७५	०२/२४/२०७५	०३/१४/२०७५	२५०,०००	मर्मत (१ गोटा)	०३/१९/२०७५	मुकुन्द शिवाकोटी- ९८६९६८७२९९
116	पावु गगरस खानेपानी वडा नं. २, भीमेश्वर	१,३५०,०००	५९०,२३८	१,९४०,२३८	०१/१९/२०७५	०१/२१/२०७५	२०७५-०२-२९	१,३५०,०००	नयाँ निर्माण (१ गोटा)	०३/२८/२०७५	राम शरण श्रेष्ठ -९७४४०४६०२९
117	गोलेगाउँ खानेपानी योजना वडा नं.२, भीनपा	२००,०००	४९,६८४	२४९,६८४	११/२१/२०७४	११/२३/२०७४	१२/३०/२०७४	२००,०००	मर्मत (१ गोटा)	०३/१९/२०७५	सानुकान्छा गोले - ९८६९१२२३४२
118	तार्थली खानेपानी मर्मत तल्लो भीनपा ३, भीनपा	२००,०००	४९,६८४	२४९,६८४	११/१५/२०७४	११/१६/२०७४	१२/१८/२०७४	२००,०००	नयाँ निर्माण (१ गोटा)	०३/२०/२०७५	राज कुमार थापा - ९८४४२३७२५२
119	झुलेखोला बुढाथोकी मुहान मर्मत भीनपा -४, भीनपा	३००,०००	४२,१२१	३४२,१२१	११/०३/२०७४	११/०६/२०७४	११/०६/२०७४	३००,०००	मर्मत (१ गोटा)	०३/१७/२०७५	धुब सापकोटा -९७४४०२८७२४
120	जिलु खानेपानी वडा नं. ४, भीनपा	२००,०००	५५,७९९	२५५,७९९	१०/२९/२०७४	११/०४/२०७४	११/३०/२०७४	२००,०००	मर्मत (१ गोटा)	०३/२२/२०७५	स्वस्थानी खत्री -९८४३८२७५२४
121	मौवाको रुख च्यासे खानेपानी वडा नं. ५, भीनपा	३००,०००	६०,०८०	३६०,०८०	१०/२१/२०७४	१०/२५/२०७४	११/२५/२०७४	३००,०००	नयाँ निर्माण (१ गोटा)	०३/१८/२०७५	भक्त बहादुर थापा - ९७४४०४८०१०
122	अल्छेफेद किरातिछाप खानेपानी वडा नं.५, भीनपा	३००,०००	५७,००२	३५७,००२	११/१६/२०७४	११/२०/२०७४	१२/१५/२०७४	३००,०००	मर्मत (१ गोटा)	०३/२५/२०७५	बम बहादुर थापा - ९८४४३९९५९२
123	साविक वडा नं.६ खानेपानी मर्मत वडा नं. ५, भीनपा	४००,०००	७२,८२६	४७२,८२६	११/२१/२०७४	११/२२/२०७४	१२/३०/२०७४	४००,०००	मर्मत (१ गोटा)	०३/२८/२०७५	रामकृष्ण कार्की -९८४१५६७७७३
124	टागनागी, चोथाड, रामकोट खानेपानी वडा नं. ६, भीनपा	६००,०००	९५,३६७	६९५,३६७	११/१८/२०७४	११/२०/२०७४	१२/३०/२०७४	६००,०००	नयाँ निर्माण (३ गोटा)	०१/२४/२०७५	लाल बहादुर खड्का - ९८४४१५४६३८
125	देबी मावि खानेपानी वडा नं. ८, भीनपा	३५०,०००	६०,४७७	४१०,४७७	११/२२/२०७४	११/२४/२०७४	१२/३०/२०७४	३५०,०००	नयाँ निर्माण (१ गोटा)	०३/२४/२०७५	जोन तामाङ-९८४११७७३५०

क्र.स.	योजनको नाम र स्थान	नपा अनुदान	जनश्रमदान	लागत अनुमान	सम्झौता मिति	काम सुरु मिति	सम्पन्न मिति	भुक्तानी भएको रकम	भौतिक प्रगति तथा उपलब्धि	भुक्तानी मिति	जिम्मेवारी व्यक्ति/संस्था
126	सेतिचन्द्रभुमि मन्दिर निर्माण तथा शिव मन्दिर भीनपा ९, भीनपा	५७५,०००	९३,६३९	६६८,६३९	१०/०५/२०७४	१०/१५/२०७४	११/३०/२०७४	५७५,०००	नयाँ निर्माण (१ गोटा)	०३/२०/२०७५	सन्चमान थामी -९८४९२७६२८४
127	पिपलबोट कृष्णहरे सडक वडा नं.४,भीनपा	५००,०००	८९,६२९	५८९,६२९	१०/०७/२०७४	१०/०९/२०७४	११/१५/२०७४	५००,०००		०३/२४/२०७५	डिल बहादुर श्रेष्ठ - ९८६९१०४९१५
128	टिपर खरिद,काठमाडौं	३,०००,०००	०	३,०००,०००	०४/१०/२०७५	११/०८/२०७४	१२/०८/२०७४	२,६५०,०००	मेसिनरी/औजार खरिद (१ पटक)	१२/२८/२०७४	प्रदिप आचार्य (इस्टन एजेन्सी प्रा.लि. काठमाडौं)-०१४००४६२५
129	कम्प्युटर तथा युपियस खरिद,पुतलीसडक)	२,०००,०००	०	२,०००,०००	०४/१०/२०७५	११/०८/२०७४	१२/०८/२०७४	१,४९३,२९४	कम्प्युटर सम्बन्धि सामान खरिद (१ पटक)	२०७५-०२-२९	कुमार बस्नेत (स्टार अफिस इन्टरनेसनल पुतलीसडक)- ०१४२५५३७७
130	रामकोट कुलदेवता मन्दिर वडा नं.६,भीनपा	२५०,०००	४१,८४४	२९१,८४४	१०/२०/२०७४	१०/२८/२०७४	११/३०/२०७४	०	नयाँ निर्माण (१ गोटा)	०१/२०/२०७५	गणेश प्रसाद न्यौपाने- ९८५१२१०८०३
131	नागी बांकेबारी सडक वडा नं ३,भीनपा	४००,०००	५१,२९४	४५१,२९४	११/१५/२०७४	११/१६/२०७४	१२/१५/२०७४	४००,०००		०२/०२/२०७५	श्याम गौतम -९८४४३०५८५९
132	ठुलो सल्ला मन्दिर र जलेश्वोर महादेव मन्दिर भीनपा वडा नं ४,भीनपा	२५०,०००	३५,९९९	२८५,९९९	११/११/२०७४	११/१२/२०७४	१२/१५/२०७४	२५०,०००	नयाँ निर्माण (१ गोटा)	०३/१८/२०७५	ध्रुव कुमार श्रेष्ठ -९८१७६०७७५७
133	बाँसघारी-रामेडाँडा सडक वडा नं.१,भीनपा	५००,०००	६८,००७	५६८,००७	११/१५/२०७४	११/१६/२०७४	१२/३०/२०७४	५००,०००		२०७५-०२-३०	शेर बहादुर थामी - ९७४५०६६२२९
134	युवा सकारात्मक सोच प्रशिक्षण कार्यक्रम वडा नं ४,भीनपा	२००,०००	५,३००	२०५,३००	११/१६/२०७४	११/१५/२०७४	११/३०/२०७४	२००,०००		०३/२८/२०७५	हरिवंश चौलागाईं- ९८५११९४३६०
135	दलित महिला तथा बालबालिका कार्यक्रम वडा नं ५,भीनपा	२००,०००	३१,१३०	२३१,१३०	११/१८/२०७४	११/२०/२०७४	१२/२०/२०७४	२००,०००	सहरकी/कला संस्कृति/शौचालय भवन निर्माण (गोटा)	०३/१९/२०७५	रमेश कार्की -९८०७८५४५२८
136	सेतिदेवी मन्दिर निर्माण वडा नं.५,भीनपा	२५०,०००	४७,९१०	२९७,९१०	११/२१/२०७४	११/२७/२०७४	१२/३०/२०७४	२५०,०००	नयाँ निर्माण (१ गोटा)	०३/२४/२०७५	राजन श्रेष्ठ -९८५४०४५३५५
137	भूमे मन्दिर कम्पाउण्ड प्लास्टर वडा नं. १,भीनपा	२५०,०००	५२,३८०	३०२,३८०	१२/०४/२०७४	१२/०५/२०७४	१२/३०/२०७४	२५०,०००	घेराबार (११० मि)	०३/२६/२०७५	दिल बहादुर थामी - ९८६४०००२६६
138	साविक वडा नं ६ गुप्तेश्वोर मन्दिर निर्माण भीनपा-१,भीनपा	३००,०००	४१,९७२	३४१,९७२	१२/०८/२०७४	१२/११/२०७४	०१/३१/२०७५	३००,०००	नयाँ निर्माण (गोटा) नयाँ निर्माण (गोटा)	०३/२२/२०७५	हरि बहादुर दुलाल - ९७५४२०१३९६
139	कृषि पशुपालन भीनपा १,भीनपा	६००,०००	९८,७३५	६९८,७३५	१२/२५/२०७४	१२/२७/२०७४	०१/३१/२०७५	६००,०००		०३/२९/२०७५	सेती थामी -९८४९४७०५२०
140	खेलकुद कार्यक्रम(क्रिकेट खेल),भीनपा	५०,०००	८४,६००	१३४,६००	११/०६/२०७४	११/०७/२०७४	११/११/२०७४	०	बिभिन्न खेल कार्यक्रम (१ पटक)	१२/२८/२०७४	सन्तोष पोखरेल -९८४४०१२२५४
141	लक्षित वर्ग कार्यक्रम साविक वडा नं.९ हाल भीनपा वडा नं ५ (सडक, सामुदायिक भवन र खानेपानी मर्मत कार्यक्रम),भीनपा	३५०,०००	३५,७२७	३८५,७२७	११/२३/२०७४	११/२३/२०७४	१२/३०/२०७४	३५०,०००		०३/२९/२०७५	काशीराम बस्नेत - ९८४४४०७६९१
142	कोटीहोम मर्मत भीनपा वडा नं ३,भीनपा	३००,०००	११५,२२०	४१५,२२०	०१/०२/२०७५	०१/०४/२०७५	०२/०६/२०७५	३००,०००	मर्मत (१ गोटा)	०३/२५/२०७५	ठाकुर प्रसाद घिमिरे - ९७४४०२९२३६

क्र.स.	योजनको नाम र स्थान	नपा अनुदान	जनश्रमदान	लागत अनुमान	सम्झौता मिति	काम सुरु मिति	सम्पन्न मिति	भुक्तानी भएको रकम	भौतिक प्रगति तथा उपलब्धि	भुक्तानी मिति	जिम्मेवारी व्यक्ति/संस्था
143	नाटेश्वर भिमेश्वर मन्दिर सिढी निर्माण,भिमेश्वर	५००,०००	६७,५५०	०	०१/१९/२०७५	०१/२२/२०७५	२०७५-०२-३०	५००,०००	नयाँ निर्माण (३५ मि)	०३/२९/२०७५	बालगोपाल श्रेष्ठ - ९८४९९७८०२३
144	दोलखा सांस्कृतिक प्रवर्द्धन कार्यक्रम ,भिमेश्वर	३००,०००	३९,१५०	३३९,१५०	०१/१९/२०७५			३००,०००		०३/२९/२०७५	भीमसेन श्रेष्ठ -९८१४८२५४१७
145	चरंगे मसानघाट निर्माण, भीनपा ७ ,भिमेश्वर	३००,०००	३१,६७८	३३१,६७८	०१/२३/२०७५	०१/२५/२०७५	२०७५-०२-३०	३००,०००		०३/१९/२०७५	कुमार बस्नेत -९८४४००१३३३
146	डिही फसिभई एकिकृत वस्ती निर्माण उ.स., भिनपा ४,भिमेश्वर	२,०००,०००	३८१,७४१	२,३८१,७४१	०१/२३/२०७५	०१/२५/२०७५	२०७५-०२-३०	२,०००,०००		०३/२५/२०७५	अर्जुन प्रसाद चौलागाईं - ९७४४०२२३३४
147	श्री साखिने आधारभूत विद्यालय कक्षा कोठा व्यवस्थापन, भीनपा ७,भिमेश्वर	२०,०००	०	२०,०००	०१/२४/२०७५	०१/२५/२०७५	०२/२४/२०७५	२०,०००		०२/२४/२०७५	राधाकृष्ण थापा -९७४४०००७४२
148	राष्ट्रिय विभूति शंखधर शाखव मुर्ति प्रतिष्ठापनको लागी स्थान ब्यबस्थापन वडा नं ३,भीनपा	१००,०००	१४,०२२	११४,०२२	०१/२५/२०७५	०१/२६/२०७५	०२/२६/२०७५	१००,०००		०३/२६/२०७५	बिमल श्रेष्ठ -९८४४२३५५६९
149	सांस्कृतिक नृत्य प्रतियोगिता कार्यक्रम वडा नं ३,भीनपा	१५,०००	१०५,०००	१२०,०००	०१/२६/२०७५	०२/१२/२०७५	०२/१२/२०७५	१५,०००		०२/२०/२०७५	राजन बुढाथोकी-९८५११५१०४४
150	सडक महोत्सव(बुद्धनगर टोल सुधार समिति),भीनपा	१००,०००	३०,०००	१३०,०००	१२/२८/२०७४	१२/३०/२०७४	०१/०१/२०७५	१००,०००	बातावरण सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम (पटक)	०२/२७/२०७५	कृष्ण श्रेष्ठ -९८५११६४२४८
151	टावर खपटे ढुंगा सडक वडा नं ६,भीनपा	२००,०००	२८,२८५	२२८,२८५	०२/२०/२०७५	०२/२५/२०७५	०३/१४/२०७५	२००,०००		०३/२२/२०७५	बिनिता सुबेदी भण्डारी - ९८४४०११०७६
152	खानेपानी मर्मत सर्व मा.वि. जिलु वडा नं. ४,भीनपा	१००,०००	५०,१४२	२०६,४८८	०२/२८/२०७५	२०७५-०२-२९	०३/१२/२०७५	१००,०००	मर्मत (१ गोटा)	०३/२५/२०७५	विश्वमणि चौलागाईं - ९८५४०४५४७५
153	फुटबल खेल कार्यक्रम(हरियो नेपाल) भीनपा-६,भीनपा	७५,०००	२५,०००	१००,०००	०२/२१/२०७५	०२/२२/२०७५	०२/२६/२०७५	७५,०००	बिभिन्न खेल कार्यक्रम (१ पटक)	०३/०४/२०७५	अनमोल बस्नेत - ९८६०३६४३३७
154	फर्निचर खरिद (विद्यालय ससाना पूर्वाधार कार्यक्रम),भीनपा	१००,०००	१९,३२८	११९,३२८	०३/०१/२०७५	०३/०३/२०७५	०३/१०/२०७५	१००,०००	कलेज/विध्यालय कार्यालय ब्यबस्थापन/भवन निर्माण (पटक)	०३/२६/२०७५	प्रकाश दहाल-९८५१२०९०७०
155	भित्तेरी खेल मैदान भीनपा वडा नं ८ बोच,भीनपा	१३०,०००	२६,३८४	१५६,३८४	०३/०४/२०७५	०३/०५/२०७५	०३/१०/२०७५	१३०,०००	माटो कटिंग (१४८९.३७ घन मिटर)	०३/१९/२०७५	सुबास बस्नेत -९८१८१८६५६४
156	सर्व मा.वि. जिलु फर्निचर खरिद(विद्यालय क्षेत्र ससाना पूर्वाधार कार्यक्रम),भीनपा	२००,०००	५२,८९४	२५२,८९४	०३/१९/२०७५	०३/२०/२०७५	०३/२५/२०७५	२००,०००		०३/२५/२०७५	विश्वमणि चौलागाईं- ९८५४०४५४७५
157	दलित लक्षित कार्यक्रम भीनपा-४,भीनपा	२००,०००	३७,५००	२३७,५००	०९/१७/२०७४	०९/१७/२०७४	१०/२९/२०७४	२००,०००		०३/२२/२०७५	मंगले सार्की -९८४०४००६९२
158	पौराणिक बाजा संरक्षण कार्यक्रम,भीनपा	६०,०००	७,८००	६७,८००	०३/२१/२०७५	०३/१०/२०७५	०३/२२/२०७५	६०,०००	विभिन्न सांस्कृतिक संरक्षण (१ पटक)	०३/२२/२०७५	पूर्ण नारायण श्रेष्ठ - ९८४१९८२४६९
159	पत्रकार महासंघ भवन निर्माण दोलखा वडा नं-३,भीनपा	६००,०००	७९,०४९	६७९,०४९	०३/०४/२०७५	०३/०४/२०७५	०३/२५/२०७५	६००,०००	सोलिंग (घमी) (घन मिटर)	०३/२५/२०७५	जीवन लामा -९८४४०६०१२३

क्र.स.	योजनको नाम र स्थान	नपा अनुदान	जनश्रमदान	लागत अनुमान	सम्झौता मिति	काम सुरु मिति	सम्पन्न मिति	भुक्तानी भएको रकम	भौतिक प्रगति तथा उपलब्धि	भुक्तानी मिति	जिम्मेवारी व्यक्ति/संस्था
160	ध्यावापानी सेरा निगाले बाघखोर सडक आयोजना(पछिको निर्णयबाट थप),भीनपा	१,२५०,०००	२४०,६३३	१,४९०,६३३	०३/०४/२०७५	०३/०४/२०७५	०३/२५/२०७५	१,१००,०००	माटो कटिग र सफा गर्ने (९८९५.६३ घन मिटर) सडक नाली (मि)	०३/२७/२०७५	श्याम कृष्ण कायस्थ - ९८४४००२२४१
161	जिरी तेक्कोदो डोजाड ,जिरी	१५,०००	०	१५,०००	०२/२५/२०७५			१५,०००		०३/२४/२०७५	पासाड शेर्पा -९८४३३८९४४०
162	वन उपभोक्ता महासंघको कार्यालय घेरवार निर्माण वडा नं ६,भीनपा	१५०,०००	२४,३६७	१७४,३६७	०३/२६/२०७५	०३/०६/२०७५	०३/२५/२०७५	१५०,०००		०३/२७/२०७५	जगन्नाथ बस्नेत - ९७५४२०१३२७
163	रेडियो कार्यक्रम(कालिन्चोक एफ एम),भीनपा	१५०,०००	०	१५०,०००	०१/२७/२०७५	०२/०१/२०७५	०३/३१/२०७५	१५०,०००		०३/२६/२०७५	जीवन लामा -९८४४०६०१२३
164	कालिन्चोक मा.वि. छात्रावास मर्मत अयोजना वडा नं ३,भीनपा	५००,०००	३८,०८४	५३८,०८४	०३/२७/२०७५	०३/०५/२०७५	०३/२५/२०७५	५००,०००	कलेज/विध्यालय कार्यालय ब्यबस्थापन/भवन निर्माण (१ पटक)	०३/२८/२०७५	नबराज न्यौपाने - ९८४४३२८४१७
165	कार्यकक्ष निर्माण(आलेप र योजना शाखा),भीनपा	२५०,०००	०	२५०,०००	०३/३१/२०७५			२५०,०००		०३/२९/२०७५	सरोज के.सी.-९८५११७३४५२
166	विद्यार्थी पोशाक खारिद ,काठमाडौं	१,९७३,९९७	०	१,९७३,९९७	०४/१०/२०७५	११/१३/२०७४	१२/१३/२०७४	१,९७३,९९७	पोसाक खरिद (१ पटक)	१२/१९/२०७४	राम प्रसाद चौलागाईं(प्रभा इन्टरप्राइजेज)-९८५१०५७९८६

आन्तरिक कोष

1	थामी संग्रहालय निर्माण वडा नं १,भीनपा	१,५००,०००	२८३,५५६	१,७८३,५५६	११/२९/२०७४	११/३०/२०७४	०१/३१/२०७५	१,५००,०००	संग्रहालय भवन निर्माण (१ गोटा)	०३/२७/२०७५	वीर बहादुर थामी - ९८६४००३५४१
2	वडा नं १ को कार्यालय भवन निर्माण तथा व्यवस्थापन,भीनपा	८००,०००	८९,६८१	८८९,६८१	११/२०/२०७४	११/२१/२०७४	१२/३०/२०७४	८००,०००	सामुदायिक भवन (१ गोटा)	०२/२३/२०७५	मुकुन्द शिवाकोटी- ९८६९६८७२९९

मर्मत सम्भारकोष

1	दोलखा गेहेन्द्र खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति वडा नं २,भीनपा	४०,०००	९,४९४	४९,४९४	११/१८/२०७४	११/१९/२०७४	१२/११/२०७४	४०,०००	मर्मत (१ गोटा)	०३/२५/२०७५	जानेन्द्र प्रधान -९८५१०८९४४०
2	भटमासे जिलु सडक ,भीनपा	१००,०००	२४,७७३	१२४,७७३	११/२३/२०७४			०		११/२३/२०७४	राधाकृष्ण मुग्राती - ९८४३८१३०६३
3	पाटीखोला उखुवारी कुप्री सडक मर्मत वडा नं ७,भीनपा	१००,०००	१७,६३१	११७,६३१	०७/१२/२०७४	०७/१२/२०७४	०७/३०/२०७४	९७,०७७		१२/२८/२०७४	नेत्र बहादुर खत्री -९८४४२८८७९३
4	मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठान मर्मत तथा रङ्गरोगन भीनपा -३,भीनपा	५०,०००	९,०६५	५९,०६५	०१/०२/२०७५	०१/०४/२०७५	०१/३०/२०७५	५०,०००	मर्मत (१ गोटा)	०१/२५/२०७५	श्रीराम श्रेष्ठ -९८४४०६०९१५
5	चरिघ्यांग-देउराली बालगृह सडक वडा नं.३,भीनपा	७५,०००	१०,७३७	८५,७३७	०१/०५/२०७५	०१/०६/२०७५	०१/३१/२०७५	७५,०००		०२/०६/२०७५	अमृत बहादुर कुसुले - ९८४११९५९५६
6	रातडाँडा टारटोल सडक वडा नं.५,भीनपा	७५,०००	१६,२१८	९१,२१८	०१/११/२०७५	०१/१५/२०७५	०१/३१/२०७५	७५,०००		०३/२४/२०७५	टीकाराम सुबेदी -९८४१६८६७९९
7	भुमेथान मन्दिर निर्माण वडा नं ५,भीनपा	७०,०००	११,३९०	८१,३९०	०१/१६/२०७५	०१/२०/२०७५	०२/२०/२०७५	७०,०००	नयाँ निर्माण (१ गोटा)	०३/२५/२०७५	दुर्गा श्रेष्ठ -९७४४०२२०७६

क्र.स.	योजनको नाम र स्थान	नपा अनुदान	जनश्रमदान	लागत अनुमान	सम्झौता मिति	काम सुरु मिति	सम्पन्न मिति	भुक्तानी भएको रकम	भौतिक प्रगति तथा उपलब्धि	भुक्तानी मिति	जिम्मेवारी व्यक्ति/संस्था
8	रमिते च्यासे च्यातखोर ओखरबोट सडक निर्माण (मर्मत), भीनपा ६, भिमेश्वर	५०,०००	५,८५६	५५,८५६	०१/२४/२०७५	०१/२५/२०७५	२०७५-०२-३०	५०,०००		०३/२२/२०७५	मान्धवोज लामा - ९८४४०५९९८३
9	कमिनचौर हल दुंगा सडक मर्मत, भीनपा ५, भिमेश्वर	२००,०००	२९,३७९	२२९,३७९	०१/२७/२०७५	०१/२७/२०७५	२०७५-०२-३०	२००,०००		०३/२०/२०७५	ज्ञान बहादुर खड्का - ९८४४०६१४८५
10	स्वास्थ्य चौकी भवन मर्मत माटी वडा नं ५, भीनपा	५०,०००	१७,०४४	६७,०४४	०१/३०/२०७५	०१/३१/२०७५	०२/१५/२०७५	५०,०००	विद्ध्यलय भवन (गोटा)	०२/१३/२०७५	मोती प्रसाद चौलागाई- ९८४४४६९६९२
11	थानडाँडा माथिल्लो शर्पा सडक वडा नं-३, भीनपा	७५,०००	११,५२०	८६,५२०	०१/३१/२०७५	०२/०१/२०७५	०२/१५/२०७५	७५,०००		०३/०४/२०७५	बबिता घिमिरे रिमाल - ९८६०९१७६१८
12	पोखरे भण्डारे खानेपानी मर्मत वडा नं ९, भीनपा	५०,०००	९,४१०	५९,४१०	०२/०१/२०७५	०२/०२/२०७५	०२/१५/२०७५	५०,०००	मर्मत (१ गोटा)	०२/१३/२०७५	तिर्थलाल रेग्मी - ९८४४०६११७९
13	मन्दिर मर्मत योजना वडा नं ६, भीनपा	६००,०००	६६,८०२	६६६,८०२	०२/०९/२०७५	०२/११/२०७५	०३/१५/२०७५	६००,०००	मर्मत (१ गोटा)	०३/२४/२०७५	गणेश परसाद न्यौपाने - ९८५१२१०८०३
14	पाखलती भीम मा.वि. मन्जुश्री सडक वडा नं २, भीनपा	५०,०००	८,५०८	५८,५०८	०२/०९/२०७५	०२/११/२०७५	२०७५-०२-३१	५०,०००		०३/२४/२०७५	शान्त बस्नेत - ९८४१६५२२३०
15	सानो धारा खानेपानी मर्मत आयोजना वडा नं ५, भीनपा	२००,०००	८६,१७०	२८६,१७०	०२/२५/२०७५	०२/२७/२०७५	०३/१५/२०७५	२५०,०००	मर्मत (१ गोटा)	०३/२५/२०७५	सुनिता चर्मकार - ९८४४१८५६१३
16	च्यानडाँडा भवन निर्माण वडा नं ९ लोकरीडाँडा, भीनपा	२००,०००	४५,८६४	२४५,८६४	२०७५-०२-२९	२०७५-०२-३०	०३/१५/२०७५	२००,०००	सामुदायिक भवन (१ गोटा)	०३/२५/२०७५	बबिता थामी - ९८४११३५८३१
17	ढाँडखर्क ओली गाउँ गोरेटो बाटो निर्माण वडा नं ५, भीनपा	५०,०००	८,३६९	५८,३६९	०३/०६/२०७५	०३/०७/२०७५	०३/१५/२०७५	५०,०००	नयाँ निर्माण (१ मि)	०३/१८/२०७५	इश्वर बहादुर थापा - ९८४४०३९८७३
18	कूप्रीडाँडा आधारभुत विद्यालय टिएलसी मर्मत वडा नं ७, भीनपा	५०,०००	७,५५६	५७,५५६	०३/११/२०७५	०३/१२/२०७५	०३/१७/२०७५	५०,०००	भौतिक सुधार (१ पटक)	०३/१८/२०७५	कृष्ण प्रसाद सुबेदी - ९८४४०६५५७२
19	मानेडाँडा सडक मर्मत, भीनपा	४००,०००	२८,७९४	४२८,७९४	०३/१३/२०७५	०३/१४/२०७५	०३/१९/२०७५	४००,०००	माटोको जग खाने काम (३७.७६ घन मिटर)	०३/२७/२०७५	विकास जंग खड्का- ९८४४१४५६३८
20	घ्यावापानी सेरा निगाले बाघखोर सडक आयोजना वडा नं ६, ७, ८ र ९, भीनपा	१५०,०००	०	१५०,०००	०३/०४/२०७५	०३/०४/२०७५	०३/२५/२०७५	१५०,०००		०३/२७/२०७५	श्याम कृष्ण कायस्थ - ९८४४००२२४१
21	बाँके विरौटा काउले विर्ता सडक मर्मत वडा नं ७, भीनपा	१००,०००	२०,०४८	१२०,०४८	०१/३१/२०७५	०२/०१/२०७५	२०७५-०२-३१	१००,०००	माटोको जग खाने काम (११३.०० घन मिटर) सोलिंग (घमी) (९.०० घन मिटर)	०३/२६/२०७५	कृष्ण बहादुर खड्का - ९७४४०२७२६६
22	ठाडोसिम यासा गुम्बाडाँडा गोठीगाउँ पात्ले खोला झिगान सडक वडा नं.८, भीनपा	१५०,०००	३६,८६६	१८६,८६६	०१/१९/२०७५	०१/२०/२०७५	०२/२०/२०७५	१५०,०००	नयाँ ट्रयाक खोल्ने (१५३१.६९ घन मिटर)	०३/२७/२०७५	नर बहादुर तामाङ- ९८६९६४५०४३
23	ठाडोसिम यासा गुम्बाडाँडा गोठीगाउँ पात्ले खोला झिगान सडक वडा नं.८(२), भीनपा	१५०,०००	३७,२४५	१८७,२४५	०३/२६/२०७५	०३/२५/२०७५	०३/३१/२०७५	१५०,०००	नयाँ ट्रयाक खोल्ने (१८२५.०० घन मिटर)	०३/२७/२०७५	नर बहादुर तामाङ- ९८६९६४५०४३
24	च्यासे खोला नियन्त्रण वडा नं ६, भीनपा	६०,०००	१०,७९८	७०,७९८	०३/०४/२०७५	०३/०४/२०७५	०३/२०/२०७५	६०,०००	नदि नियन्त्रण/पहिरो रोकथाम (१ गोटा)	०३/२७/२०७५	ऋषी न्यौपाने - ९८४४०१३२०९

क्र.स.	योजनको नाम र स्थान	नपा अनुदान	जनश्रमदान	लागत अनुमान	सम्झौता मिति	काम सुरु मिति	सम्पन्न मिति	भुक्तानी भएको रकम	भौतिक प्रगति तथा उपलब्धि	भुक्तानी मिति	जिम्मेवारी व्यक्ति/संस्था
25	भट्मासे जिलु सडक(हयुमपाइप राख्ने कार्य) वडा नं ४,भीनपा	३००,०००	५८,७३९	३५८,७३९	०३/२८/२०७५			३००,०००		०३/२८/२०७५	तारानाथ चौलागाई-९८४४४६५२००
26	पुरानो बजार पशुपति मन्दिर स्तारोन्ति वडा नं ३,भीनपा	६९५,०००	५४,०६८	७४९,०६८	०३/२२/२०७५	०३/२२/२०७५	०३/२९/२०७५	६९५,०००	मर्मत (१ गोटा)	०३/२९/२०७५	बिपिन श्रेष्ठ -९८४४०६११००
27	देबिथान दुंगेसाँघु गैराटोल आरुचौर सडक निर्माण वडा नं ५,भीनपा	३००,०००	६३,९९८	३६३,९९८	०३/०४/२०७५	०३/०५/२०७५	०३/२९/२०७५	३००,०००	नयाँ ट्रयाक खोल्ने (२५७२.४३ घन मिटर)	०३/२९/२०७५	सुदिप कार्की -९८४११९९७३२

सङ्घीय संरचना तथा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम

1	पोखरी पात्ले अर्गेली सडक आयोजना ,भीनपा	३५०,०००	९२,६९९	४४२,६९९	०९/१२/२०७४	०९/१३/२०७४	०९/३०/२०७४	३५०,०००	नया ट्रयाक (३२२२.२२ मि)	११/२२/२०७४	वीर बहादुर श्रेष्ठ - ९८१४८२१२००
2	राम्पा डोकथली सडक वडा नं.२,भीनपा	३००,०००	६७,४४८	३६७,४४८	१२/१५/२०७४	१२/१८/२०७४	०१/१८/२०७५	३००,०००		०३/१७/२०७५	राम प्रसाद सुबेदी - ९८४४३९९१६३
3	डाँडागाउँ वडा कार्यालय भवन जाने सडक वडा नं.४,भीनपा	५००,०००	१४२,८८०	६४२,८८०	०९/२४/२०७४	१०/०२/२०७४	१०/१५/२०७४	४९९,९७४		१२/०१/२०७४	हिरा प्रसाद चौलागाई- ९८४४२३८२६९
4	भूमेथान सुइरे सडक योजना ,भीनपा	४००,०००	१०७,९७५	५०७,९७५	०९/१७/२०७४	०९/१८/२०७४	१०/१०/२०७४	४००,०००		११/१६/२०७४	ठुलाकान्छा तामाङ- ९७४१०५०५६९
5	ढाँडबारी पोखरे सडक ,भीनपा	३००,०००	७७,८२३	३७७,८२३	१०/०५/२०७४	१०/०७/२०७४	१०/२९/२०७४	३००,०००		११/२७/२०७४	गोर्ख बहादुर बस्नेत - ९८४४१८५७१३
6	दोबाटे लाँकुरीडाँडा सडक ,भीनपा	३५०,०००	१०२,५७८	४५२,५७८	१०/०८/२०७४	१०/१२/२०७४	१०/२९/२०७४	३५०,०००		०३/१८/२०७५	धावा घ्याम्छो तामाङ- ९८४४०००५३०
7	माटी बिसुन्टोल सडक वडा नं.५,भीनपा	१,५००,०००	३७५,८४५	१,८७५,८४५	१०/२५/२०७४	१०/२७/२०७४	१२/२७/२०७४	१,५००,०००		०३/२५/२०७५	सिताराम सुबेदी -९७४१०१९५४८
8	कार्यालय क्यान्टिन,भीनपा	१,०००,०००	०	१,०००,०००	०१/०६/२०७५	१०/१८/२०७४	१२/३०/२०७४	१,०००,०००		०१/०६/२०७५	घनश्याम शिवाकोटी- ९८५११६१६५४

अपर तामाकोशीको बजेट जिविस बाट नगरपालिका लाई प्राप्त रकम

1	देउराली पानीघाट सडक वडा नं. १ ,भीनपा	३३३,८३९	८२,५०२	४१६,३३३	१०/०२/२०७४	१०/०३/२०७४	१०/१५/२०७४	३३३,८३९		११/११/२०७४	उमेश शिवाकोटी-९८६०८८२३४८
---	--------------------------------------	---------	--------	---------	------------	------------	------------	---------	--	------------	--------------------------

लक्षित कार्यक्रम

1	संविधान बारे महिलाहरुलाई जानकारी मुलक पाक्षिक रेडियो कार्यक्रम ,भीनपा	१००,०००	१७,६४७	११७,६४७	११/१३/२०७४	११/२०/२०७४	०३/१५/२०७५	१००,०००		०३/२५/२०७५	गायत्री आचार्य-९८४४००२२७७
2	महिलाहरुका लागि आयआर्जन तथा नेतृत्व विकास तालिम,भीनपा	३५०,०००	३८,८८०	३८८,८८०	११/१८/२०७४	११/२५/२०७४	१२/३०/२०७४	०	विभिन्न तालिम कार्यक्रम (१ पटक)	०१/२०/२०७५	जानुका न्यौपाने - ९८५४०४५१९८
3	ब्यूटीपार्लर सम्बन्धी रिफ्रेस सिपमुलक तालिम ,भीनपा	८०,०००	२०,०००	१००,०००	११/२०/२०७४	१२/०२/२०७४	१२/१५/२०७४	८०,०००	विभिन्न तालिम कार्यक्रम (१ पटक)	०१/०७/२०७५	कल्पना श्रेष्ठ -९८६४००१६४०
4	कपडाको झोला सिलाई कटाई तालिम वडा नं ६,भीनपा	१७५,०००	४०,०००	२१५,०००	११/२६/२०७४	१२/०४/२०७४	१२/३०/२०७४	१७५,०००	विभिन्न तालिम कार्यक्रम (पटक)	०१/२०/२०७५	तारा तामाङ-९८४४००१२८३
5	लक्षित वर्ग कार्यक्रम वडा नं.१(फुम्फुंग फासेलुंग सडक),भीनपा	२००,०००	४०,०६४	२४०,०६४	१२/०७/२०७४	१२/०९/२०७४	०१/०९/२०७५	२००,०००		०३/२२/२०७५	ललित बहादुर मगर - ९८४४००२८९७

क्र.स.	योजनको नाम र स्थान	नपा अनुदान	जनश्रमदान	लागत अनुमान	सम्झौता मिति	काम सुरु मिति	सम्पन्न मिति	भुक्तानी भएको रकम	भौतिक प्रगति तथा उपलब्धि	भुक्तानी मिति	जिम्मेवारी व्यक्ति/संस्था
6	वडा स्तरीय महिला समन्वय समिति वडा नं. १, भीनपा	२००,०००	२२,३००	२२२,३००	१२/०७/२०७४	१२/२०/२०७४	०१/२०/२०७५	२००,०००	विभिन्न तालिम कार्यक्रम (पटक)	०२/२४/२०७५	कृष्णमाया शिवाकोटी - ९८४३७०७२०१
7	लक्षित बर्ग कार्यक्रम(शिब मन्दिर निर्माण) वडा नं १, भीनपा	२००,०००	३८,२१७	२३८,२१७	१२/१५/२०७४	१२/१६/२०७४	०१/३१/२०७५	२००,०००	नयाँ निर्माण (१ गोटा)	०३/२६/२०७५	ढाल बहादुर खाती - ९६१४९७२६२१
8	आधारभूत सिलाइ कटाई तालिम, भिमेश्वर	१००,०००	८२,००९	१८२,००९	०१/२८/२०७५	०१/२८/२०७५	२०७५-०२-३०		विभिन्न तालिम कार्यक्रम (१ पटक)	०३/२०/२०७५	जगदीश शिवाकोटी - ९८५१०८८३३९
9	नगर स्तरका महिलाहरुको सशक्तीकरण तथा महिला अधिकार मंच गठन कार्यक्रम, भीनपा	८०,०००	१३,५००	९३,५००	०२/०६/२०७५	०२/१६/२०७५	०२/२०/२०७५	८०,०००	विभिन्न तालिम कार्यक्रम (१ पटक)	०३/१०/२०७५	मेनुका सुबेदी - ९८४४३०५१७०
10	भीमेश्वर सामुदायिक अध्ययन केन्द्र(वेमौसमो तरकारी खेती कार्यक्रम) वडा नं २, भीनपा	१००,०००	२४,५००	१२४,५००	०२/०७/२०७५	०२/२०/२०७५	०२/२६/२०७५	१००,०००	विभिन्न तालिम कार्यक्रम (१ पटक)	०३/१८/२०७५	गीतादेबी श्रेष्ठ - ९८६४११०२९४
सडक म्याचिङ फन्ड वडा नं. ९											
1	स्यांसी दारेगौडा चौतारा सडक वडा नं. ९, भीनपा	४००,०००	८९,२४०	४८९,२४०	११/२१/२०७४	११/२२/२०७४	१२/३०/२०७४	३९९,३२१		१२/०५/२०७४	जीत बहादुर खत्री - ९८४१५९०१७१
ससर्त अनुदान स्वास्थ्य											
1	शहरी स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण आयोजना वडा नं ९, भीनपा	१,१००,०००	१९५,५६०	१,२९५,५६०	११/२३/२०७४	११/२४/२०७४	०१/३१/२०७५	१,१००,०००		०३/२५/२०७५	दुर्गे श्रेष्ठ - ९८६१०५२२३३
2	शहरी स्वास्थ्य केन्द्र कुप्री, भीनपा - ७, भीनपा	६००,०००	१००,५०८	७००,५०८	११/२६/२०७४	१२/०४/२०७४	०१/३१/२०७५	६००,०००	सामुदायिक भवन (गोटा)	०३/२५/२०७५	निर्मला थापा - ९८४४१४४५०५
3	राम्पा खोपकेन्द्र निर्माण वडा नं २, भीनपा	५००,०००	१०६,१२९	६०६,१२९	२०७५-०२-३०	२०७५-०२-३१	०२/१५/२०७५	५००,०००	सामुदायिक भवन (१ गोटा)	०३/२४/२०७५	कृष्ण बहादुर दहाल - ९८४३८१३४८९
4	खोपकेन्द्र निर्माण क्षेमावती वडा नं १, भीनपा	५००,०००	११५,१६७	६१५,१६७	२०७५-०२-३१	०३/०१/२०७५	०३/१९/२०७५	५००,०००	सामुदायिक भवन (१ गोटा)	०३/२५/२०७५	दिपक बहादुर थामी - ९८०८७४९६१९
सडक बोर्ड नेपाल											
1	ध्यावापानी सेरा निगाले बाघखोर सडक आयोजना, भीनपा	५,०००,०००	१,८०३,१२९	६,८०३,१२९	१२/२५/२०७४	१२/२६/२०७४	०२/१५/२०७५	Not Nikasha		No Nikasha	श्याम कृष्ण कायस्थ - ९८४४००२२४१
महिला तथा बालबालिका (जेष्ठ नागरिक)											
1	जिल्ला जेष्ठ नागरिक संघ, दोलखा सचेतना कार्यक्रम , भिमेश्वर	२००,०००	३५,७५०	२३५,७५०	०१/२८/२०७५	०१/२८/२०७५	०२/२८/२०७५	१९८,८७५	विभिन्न तालिम कार्यक्रम (१ पटक)	०३/०१/२०७५	अर्जुन बहादुर थापा - ९८४४०१४७१९
लागत सहभागितामा आधारित कार्यक्रम											
1	सनराइज मार्ग भीनपा-३, भीनपा	९५०,०००	४०८,५५७	१,३५८,५५७	०२/२२/२०७५	०२/२६/२०७५	०३/१४/२०७५	९५०,०००		०३/२५/२०७५	शिवजी राउत - ९८५४०४५८८०
2	सृजना मार्ग भीनपा-६, भीनपा	१,१५०,०००	४९५,४५४	१,६४५,४५४	०२/२१/२०७५	०२/२२/२०७५	०३/१५/२०७५	१,१५०,०००		०३/२६/२०७५	इन्द्र प्रसाद प्रधान - ९८६१०५६७८९
3	मनोरञ्जन मार्ग भीनपा-६, भीनपा	५५०,०००	२३६,०००	७८६,०००	०२/११/२०७५	०२/१२/२०७५	२०७५-०२-३१	५५०,०००		०३/१८/२०७५	युबराज थापा - ९८४४१७५८८८

क्र.स.	योजनको नाम र स्थान	नपा अनुदान	जनश्रमदान	लागत अनुमान	सम्झौता मिति	काम सुरु मिति	सम्पन्न मिति	भुक्तानी भएको रकम	भौतिक प्रगति तथा उपलब्धि	भुक्तानी मिति	जिम्मेवारी व्यक्ति/संस्था
4	शिखर बजार मार्ग भीनपा-६,भीनपा	७००,०००	३००,०००	१,०००,०००	०३/१०/२०७५	०३/११/२०७५	०३/२२/२०७५	७००,०००	सोलिग (घमी) (३.०० घन मिटर) माटोको जग खाने काम (३.०० घन मिटर)	०३/२६/२०७५	कृष्ण बहादुर कार्की - ९८४४३०८५६२
5	मैदाने मार्ग भीनपा-६,भीनपा	१,१५०,०००	४९३,०००	१,६४३,०००	०३/१०/२०७५	०३/११/२०७५	०३/१७/२०७५	१,१५०,०००	माटोको जग खाने काम (८१.६० घन मिटर)	०३/२५/२०७५	होम बहादुर कार्की - ९८४३२१२५७९
6	अनाथालय माथिल्लो माटी सडक स्तरोन्नति वडा नं ५,भीनपा	२,०००,०००	८५८,५८७	२,८५८,५८७	०२/०८/२०७५	०२/०९/२०७५	०३/१५/२०७५	२,०००,०००		०३/२६/२०७५	रबि बस्नेत -९८५१२४८५७०
7	नागीधारा तार्थली सडक भीनपा ३,भीनपा	४००,०००	१७१,९८१	५७१,९८१	०२/०८/२०७५	०२/०९/२०७५	२०७५-०२-३१	४००,०००		०३/२४/२०७५	श्याम गौतम -९८४४३०५८५९
8	पाटीखोला सल्लेस्वारा च्छाे-रोल्पा मार्ग वडा नं ६,भीनपा	६००,०००	३००,८९०	९००,८९०	२०७५-०२-२९	०२/२७/२०७५		६००,०००		०३/२८/२०७५	कमला दहाल-९८४१८३०५६१
9	मसाने खोला सिंचाई योजना, भी.न.पा. ९,भीनपा	१००,०००	४२,८५७	१४२,८५७	०३/०१/२०७५	०३/०२/२०७५	०३/२७/२०७५	१००,०००	मर्मत (१ गोटा)	०३/२७/२०७५	पेमा घ्याल्वो लामा - ९८१७८३८७१२
10	पानीघाट-बोसिम्पा-सुन्द्रावती सडक वडा नं.१,भीनपा	३००,०००	२०३,९२९	५०३,९२९	०२/२८/२०७५	२०७५-०२-२९	०३/१४/२०७५	३००,०००		०३/१७/२०७५	सीताराम शिवाकोटी- ९८४१४२८७२२

कृषि तथा पशुपालन प्रवर्द्धन कार्यक्रम वडागत

1	ताजा तरकारी कृषक महिला समूह(वडागत कृषि कार्यक्रम),भीनपा	५२०,०००	०	५२०,०००	०३/२८/२०७५			४५०,०००		०३/२९/२०७५	विष्णु माया गुरुङ - ९८४४३०६३०९
2	साखिने अलैची कृषक समूह वडा नं ७,भीनपा	५३५,०००	०	५३५,०००	०३/२९/२०७५	०३/२८/२०७५	०३/३०/२०७५	५८५,०००		०३/२९/२०७५	कुमार बस्नेत -९८४४००१३३३
3	बोच गाईपालन तथा दुग्ध उत्पादन समूह वडा नं ८,भीनपा	४५०,०००	०	४५०,०००	०३/२५/२०७५	०३/२५/२०७५	०३/२९/२०७५	४५०,०००		०३/२९/२०७५	नम थापा -९८५११३६२१०
4	मछेन्द्रनाथ प्राविधिक ज्ञान सेवा कृषक समूह वडा नं २,भीनपा	४५०,०००	०	४५०,०००	०३/२८/२०७५			४५०,०००		०३/२९/२०७५	पार्वती श्रेष्ठ -९७४४००७७९७
5	खैदल महिला कृषक समूह वडा नं ३,भीनपा	१२३,०००	०	१२३,०००	०३/२७/२०७५			१२३,०००		०३/२९/२०७५	बेद कुमारी खत्री -९८४४३९९५३४
6	सेतिदेबी आमा समूह वडा नं ५,भीनपा	४५०,०००	०	४५०,०००	०३/२९/२०७५			४५०,०००		०३/२९/२०७५	कल्पना बुढाथोकी थापा - ९८४११८५५१६
7	वडास्तरीय कृषि तथा पशुपालन समन्वय समिति वडा नं १,भीनपा	४५०,०००	०	४५०,०००	०३/२७/२०७५			४५०,०००		०३/२९/२०७५	उद्धब बहादुर कार्की - ९७४४०४६११६
8	प्रगतिशील कृषक समुह वडा नं ४,भीनपा	८२०,०००	०	८२०,०००	०३/२९/२०७५			८२०,०००		०३/२९/२०७५	बुद्धिनाथ चौलागाई- ९८४४०६००६१
9	दुधमी गाइ पालन समूह (वडागत कृषि कार्यक्रम) वडा नं ९,भीनपा	५२०,०००	०	५२०,०००	०३/२५/२०७५			५२०,०००		०३/२९/२०७५	इन्द्र बहादुर के.सी.- ९८५११५८९२५